

ATECON bv
Prins Boudewijnlaan 43 bus 10
2650 Edegem
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be
info@atecon.be

Verbiest E.T.I.
Eikelaarstraat 17A
B-3600 Genk

VERSLAG VAN ONDERZOEK

Algemene gegevens:

Verslag N°:	17.20241004.02	Datum van onderzoek:	04/10/2024
Keuringsnr.:	202412969	Datum verslag:	28/10/2024
Inspecteur:	Andy Leemans	Verslag geldig tot:	/
Type controle:	Controle van de goede werking van de nood- en/of veiligheidsverlichtingsinstallatie		
Aard onderzoek:	☐ Indienstellingsonderzoek ☒ Periodiek onderzoek		
Controle volgens:	☐ EN1838 – Toegepaste verlichtingstechniek ☒ Goede werking		

Referenties: NVT

Adres- en onderzoeksgegevens:

Plaats van het onderzoek:	Facq Oostende John Cordierlaan 7, 8400 Oostende		
Omschrijving:	Controle van de goede werking van veiligheidsverlichting.		
Opdrachtgever:	Verbiest E.T.I.	BTW BE:	/
Adres opdrachtgever:	Eikelaarstraat 17A, 3600 Genk	E-mail:	/
Eigenaar:	Facq	BTW BE:	/
Adres eigenaar:	Tel:	E-mail:	
Installateur:	/	BTW BE:	
Adres installateur:	/		
Aanwezigen:	Gert		

1. BESCHRIJVING

1.1 TYPE INSTALLATIE

Noodverlichtingsinstallatie die fungeert als: ☐ Vervangingsverlichting
☒ Veiligheidsverlichting: ☒ Evacuatie
☒ Anti-paniek
☐ Werkplekken met verhoogd risico



1.2 SCHEMA'S

Geen schema aanwezig

1.3 VOEDING

Toestellen zijn van het autonome type

1.4 BEKABELING

Kabel tussen verdeelbord en armatuur: ☒ OK ☐ NOK ☐ NVT

Type: ☒ Cca (F2) ☐ FR1 ☐ FR2 ☐ VOB

1.5 PLAATSBSCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

Zie bijlage 2

2. CONTROLE DOOR BEPROEVING

2.1 TYPE CONTROLE

- ☐ Stroomonderbreking van de normale voeding gedurende ten minste 5 min tot 15min.
- ☐ Stroomonderbreking van de normale voeding gedurende ten minste 15 min tot 30 min.
- ☒ Stroomonderbreking van de normale voeding gedurende ten minste 30 min tot 1 uur.
- ☐ Door middel van de testknop (oplichten van de lamp bij indrukken testknop).

2.2 PROEVEN

	OK	NOK	NVT
Autonome werking:	X		
Beproevingstijd:	X		
Opstelling armaturen:			X
Pictogrammen:			X
Lichtsterkte:			
- Op vloerniveau:			X
- Op as van vluchtweg:			X
- Op gevaarlijke plaatsen:			X

2.3 METINGEN

Niet van toepassing



3. VASTSTELLINGEN

3.1 INBREUKEN

- Een volledige controle was niet mogelijk. Er zijn geen duidelijke plannen en schema's waarop de kringen en armaturen die als veiligheidsverlichting fungeren aangeduid zijn.

3.2 OPMERKINGEN

/

3.3 NOTA'S

Enkel de zichtbare en bereikbare gedeelten werden gecontroleerd.

De plaatsing van de armaturen behoorde niet tot de controle opdracht.

Enkel de ruimtes en kringen zoals beschreven werden gecontroleerd.

4. BESLUIT

De veiligheids- en/of noodverlichtingstoestellen werden niet met goed gevolg beproefd op hun goede werking.

De inspecteur,

 ATECON
Andy LEEMANS
047060 55 47
andy.leemans@atecon.be


Andy Leemans

Voor ATECON bv,

Kristof Wellens

**BIJLAGE 1: BESCHRIJVING VAN DE STROOMBANEN**

VERDEELBORD	KRING	PLAATS VAN HET VERDEELBORD

BIJLAGE 2: PLAATSBESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

LOKAAL	VERDIEPING	AANTAL	BEMERKINGEN