

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 - 2140 Antwerpen - België - tel: +32 3 221 86 08 - dmlnorth@vincotte.be

Contactpersoon: YVES UREEL, Elektriciteit

• Onze gegevens

Uw klantnummer: 0013747502

Contractnummer: 1189438/4000

Verslagnummer: ANT/20/15166531/00/NL/000

• Uw gegevens

Ref: Mail de Mme Van Luyck

Distributiecentrum FACQ Kersemberg
Leuvensesteenweg, 561
1930 Zaventem
België

• Interventiegegevens

Plaats: 630 - Facq Zaventem

Leuvensesteenweg, 536

1930 Zaventem

Datum: 15/10/2025

Uitgevoerd door: PIETER VAN ASSCHE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN NOODVERLICHTINGS-/VEILIGHEIDSVERLICHTINGSINSTALLATIE

INSTALLATIE: VEILIGHEIDSVERLICHTINGSTOESTELLEN OPGESTELD IN DE SHOWROOM EN HET PRO CENTER VAN FACQ ZAVENTEM.

DOEL VAN HET BEZOEK

- ☒ VISUELE CONTROLE
- ☒ WERKINGSPROEVEN
- ☐ AUTONOMIEPROEVEN
- ☐ METINGEN VAN HET VERLICHTINGSNIVEAU

BASIS VAN HET ONDERZOEK

De keuring werd uitgevoerd op basis van de volgende normen:

- ☐ - Eisen VAN DE NORM NBN EN 1838 (TOEGEPASTE VERLICHTINGSTECHNIEK - NOODVERLICHTING)
- ☐ - EISEN VAN DE NORM NBN C 71-100 (VEILIGHEIDSVERLICHTING – INSTALLATIEREGELS)
- ☐ - Eisen VAN DE NORM NBN EN 50172 (NOODVERLICHTINGSSYSTEMEN)
- ☐ - Eisen VAN DE NORM ...
- ☒ - Goede werking bij uitschakeling netspanning

CONCLUSIE

De elektrische installatie waarop dit verslag betrekking heeft, voldoet niet aan de bovengenoemde voorschriften. Wij staan tot uw beschikking voor een nieuw onderzoek nadat de nodige werken zijn uitgevoerd om de installatie conform te maken.

Ir F. Dewint
Directeur Generaal

Uitgiftedatum : 17/10/2025

Aantal blz.: 8

Bijlage(n):

Distributie: or.
 cc.



HOOFDSTUKKEN IN DIT VERSLAG

1. VOORAF
2. BESCHRIJVING VAN DE GECONTROLEERDE INSTALLATIE
3. NAGEKEKEN NOOD-/VEILIGHEIDSVERLICHTINGTOESTELLEN
4. INBREUKEN
5. OPMERKINGEN

Contactpersoon	
Persoon aanwezig bij de controle	Bavo Croon en Steven Oversteyns
Volgende controle	

NOTEN

1. Vooraf

1.1 Visuele controle

- ☒ De noodverlichtingsinstallatie werd onderworpen aan een visuele controle.
Deze visuele controle had betrekking op de delen van de installatie die in normale omstandigheden zichtbaar en toegankelijk zijn.
- ☐ zie rubriek inbreuken.
☐ zie rubriek opmerkingen.
- ☐ Bij ons bezoek werd geen visuele controle uitgevoerd.

1.2 Werkingsproeven

- ☒ Elk verlichtingstoestel werd gevoed in veiligheidsmodus, door het uitvallen van de voeding van de normale verlichting te simuleren, gedurende een periode die lang genoeg was om na te gaan of elke lamp brandde:
- ☐ met de testknop
☒ door de normale voeding uit te schakelen.
- ☐ zie hoofdstuk inbreuken.
☐ zie hoofdstuk opmerkingen.
- ☐ Tijdens ons bezoek werd de werking van de noodverlichting niet gecontroleerd.

1.3 Autonomieproeven

- ☒ Elk verlichtingstoestel werd gevoed in veiligheidsmodus, door het uitvallen van de voeding van de normale verlichting te simuleren, tijdens de hele opgegeven autonomie ervan, om na te gaan of elke lamp brandde. Daarbij werd de normale netspanning gedurende 1 uur onderbroken.
- ☒ Minimale autonomie vereist door de geldende voorschriften: 1 u.
- ☐ Aanwezigheid en gebruik van automatische testapparatuur, de resultaten van de hele opgegeven autonomie werden geregistreerd. Doc. ref.:
- ☐ De autonomieproeven gingen van start omu.....
- ☐ zie hoofdstuk inbreuken.
☐ zie hoofdstuk opmerkingen.
- ☐ Tijdens ons bezoek werden geen autonomieproeven uitgevoerd. Controleer of de minimale autonomieduur voldoet aan de voorschriften die van toepassing zijn op de installatie waarvan sprake.
Een test van de door de fabrikant opgegeven autonomie moet jaarlijks uitgevoerd worden volgens NBN EN 50172.

1.4 Metingen van het verlichtingsniveau

- ☐ Het verlichtingsniveau werd gemeten binnen het volgende tijdsbestek: ...

Noot: het verlichtingsniveau werd tot 20 mm boven de grond gemeten.

Gebruikt meetapparaat	
Model/type	
Serienummer	
Ijking	Geldig tot

- ☐ zie hoofdstuk inbreuken.
☐ zie hoofdstuk opmerkingen.

☒ We hebben tijdens ons bezoek geen metingen van het verlichtingsniveau uitgevoerd. Controleer of de verlichtingsniveaus voldoen aan de voorschriften die van toepassing zijn op de installatie waarvan sprake.

2. Beschrijving van de gecontroleerde installatie

- ☒ Datum van installatie: geen gegevens beschikbaar
- ☒ Datum van oplevering van installatie: geen verslag gelijkvormigheidsonderzoek aanwezig
- ☒ Plan(nen)/schema('s): 08/06/2015 – stroombaanschema's
- ☐ ...

2.1 Types noodverlichtingsinstallaties op basis van de definities van NBN EN 1838:

- ☒ Evacuatieverlichting
- ☒ Omgevingsverlichting (antipaniek)
- ☐ Verlichting van plaatsen waar gevaarlijke werkzaamheden worden uitgevoerd
- ☒ Noodverlichting van veiligheidssignalen
- ☐ ...

2.2 Noodvoeding

Type:

- ☐ Voedingssysteem met centrale bron (NBN EN 50171)
- ☐ Noodstroomaggregaat (wisselstroomgenerator)
- ☐ UPS
- ☐ Vaste accumulatorbatterijen (NBN EN 50272-2)
- ☒ Batterijen ingebouwd in de verlichtingstoestellen
- ☐ ...

Merk	Type	Referenties/kenmerken	Aantal

Geen gegevens beschikbaar van de geplaatste toestellen.

2.3 Nood-/veiligheidsverlichtingstoestellen

2.3.1. Type (*):

☒ (X) Gedecentraliseerde armaturen – Autonome noodverlichtingsblokken volgens NBN C 71-598-222 of NBN EN 60598-2-22

☐ (Z) Gecentraliseerde armaturen – Noodverlichtingstoestellen gevoed door een centrale bron

Merk	Type	Referenties/kenmerken	Aantal

2.3.2. Werkingswijze van de verlichtingstoestellen (*):

- ☒ (0) Niet-permanent (NP)
☒ (1) Permanent (P)
☐ (2) Gemengd niet-permanent (MNP)
☐ (3) Gemengd permanent (MP)
☐ (4) Samengesteld niet-permanent (CNP)
☐ (5) Samengesteld permanent (CP)
☐ (6) Satelliet (S)

2.3.3. Voorzieningen (****) :

- ☒ (A) Ingebouwde testvoorziening
☐ (B) Ingebouwde ruststandinstelling vanop afstand
☐ (C) Ingebouwde neutralisatiestandinstelling
☐ (D) Verlichtingstoestel voor plaatsen waar gevaarlijke werkzaamheden worden uitgevoerd
☒ (E) Met één of meer niet-vervangbare lampen en/of batterijen

2.3.4. Voor autonome blokken, minimale duur (***) van de noodwerkingstoestand volgens NBN EN 60598-2-22:

- ☐ 10 minuten
☒ 60 minuten
☐ 120 minuten
☐ 180 minuten

3. Gecontroleerde nood-/veiligheidsverlichtingstoestellen

- ☐ Zie punt 1: plan(nen)/schema('s): ref.....
☒ Zie onderstaande tabel(len):

		Controles					
Lokalen, plaatsen - Gecontroleerde toestellen	Bord/kring	Visueel	Werking	Autonomie (min. 1 u.)	Verlichtings-niveau Gemeten waarden (in lux)	Inbreuken	Opmerkingen
Showroom							
Verlichting + nood sanitair kinderhoek	TD1 / 4F5	X					Armatuur in de dames wc werkt niet
Verlichting + nood toonzaal	TD1 / 4F6	X					Diverse armaturen werkte niet, zie plan
Verlichting + nood balie	TD1 / 5F1	X					
Verlichting + nood toonzaal	TD1 / 6F6	X					Diverse armaturen werkte niet, zie plan
Verlichting + nood toonzaal	TD1 / 7F1	X					Diverse armaturen werkte niet, zie plan
Verlichting + nood toonzaal	TD1 / 7F3	X					Diverse armaturen werkte niet, zie plan
Pro center							
Lichtlijn 1	TD6.2 / Q124	X	2 x OK				
Lichtlijn 2	TD6.2 / Q125	X	2 x OK				
Lichtlijn 3	TD6.2 / Q126	X	2 x OK				
Lichtlijn 4	TD6.2 / Q127	X	2 x OK				
Lichtlijn 5	TD6.2 / Q128	X	2 x OK				
Lichtlijn 6	TD6.2 / Q129	X	2 x OK				
Lichtlijn 7	TD6.2 / Q130	X	2 x OK				
Lichtlijn 8	TD6.2 / Q131	X	2 x OK				
Lichtlijn 9	TD6.2 / Q132	X	2 x OK				
Lichtlijn 10	TD6.2 / Q133	X	2 x OK				
Lichtlijn 11	TD6.2 / Q134	X	2 x OK				
Noodverlichting ingang	TD6.2 / Q137	X	OK				
Burelen boven procenter							
Noodverlichting gang deel 1	TD6.1/Q31	X	2 x OK				
Noodverlichting gang deel 2	TD6.1/Q34	X	2 x OK				
Sanitair + traphal	TD5/Q3	X	5 x OK				
Eerste deel	TD5/Q14	X	2 x OK				
Middelste deel	TD5/Q13	X	1 x OK				
Achterste deel	TD5/Q12	X	2 x OK				

4. **Inbreuken**

Sommige toestellen werkten niet bij uitschakeling van de netspanning, zie bovenstaande lijst alsook schets in bijlage (doorkruiste armaturen werkte niet).

De noodverlichtingsarmaturen van de burelen en de omliggende lokalen kon niet getest worden. Dit was niet bekend waar de spanning vandaan kwam. Dit dient uitgezocht te worden.

5. **Opmerkingen**

- Het wordt aangeraden de toestellen te nummeren en een test- en onderhoudsregister bij te houden.
- De positie van de noodverlichtingstoestel dient nog op het situatieplan vermeld te worden.

Facq Zaventem

