

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 - 2140 Antwerpen - België - tel: +32 3 221 86 08 - dmlnorth@vincotte.be

Contactpersoon: YVES UREEL, Elektriciteit

• Onze gegevens

Uw klantnummer: 0013747502

Contractnummer: 1189438/35000

Verslagnummer: ANT/20/15166582/00/NL/000

• Uw gegevens

Ref: Mail de Mme Van Luyck

• Interventiegegevens

Plaats: 690 - FACQ Pro Center Aalst

Merestraat, 163

9300 Aalst

Datum: 07/10/2025

Uitgevoerd door: DEROO MAARTEN

Distributiecentrum FACQ Kersemberg
Leuvensesteenweg, 561
1930 Zaventem
België

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN NOODVERLICHTINGS-/VEILIGHEIDSVERLICHTINGSINSTALLATIE

INSTALLATIE: VEILIGHEIDSVERLICHTINGSTOESTELLEN OPGESTELD WINKEL**DOEL VAN HET BEZOEK**☒ VISUELE CONTROLE☒ WERKINGSPROEVEN☐ AUTONOMIEPROEVEN☐ METINGEN VAN HET VERLICHTINGSNIVEAU**BASIS VAN HET ONDERZOEK**

De keuring werd uitgevoerd op basis van de volgende normen:

☐ - Eisen VAN DE NORM NBN EN 1838 (TOEGEPASTE VERLICHTINGSTECHNIEK - NOODVERLICHTING)☐ - EISEN VAN DE NORM NBN C 71-100 (VEILIGHEIDSVERLICHTING – INSTALLATIEREGELS)☐ - Eisen VAN DE NORM NBN EN 50172 (NOODVERLICHTINGSSYSTEMEN)☐ - Eisen VAN DE NORM ...☒ - Goede werking bij uitschakeling netspanning**CONCLUSIE**

De elektrische installatie waarop dit verslag betrekking heeft, voldoet niet aan de bovengenoemde voorschriften. Wij staan tot uw beschikking voor een nieuw onderzoek nadat de nodige werken zijn uitgevoerd om de installatie conform te maken.

Ir F. Dewint
Directeur Generaal

Uitgiftedatum : 17/10/2025

Aantal blz.: 8

Bijlage(n):

Distributie: or. 1
cc.



HOOFDSTUKKEN IN DIT VERSLAG

1. VOORAF
2. BESCHRIJVING VAN DE GECONTROLEERDE INSTALLATIE
3. NAGEKEKEN NOOD-/VEILIGHEIDSVERLICHTINGTOESTELLEN
4. INBREUKEN
5. OPMERKINGEN

Contactpersoon	?
Persoon aanwezig bij de controle	?
Volgende controle	5 jaarlijkse controle

NOTEN

1. Vooraf

1.1 Visuele controle

- ☒ De noodverlichtingsinstallatie werd onderworpen aan een visuele controle.
Deze visuele controle had betrekking op de delen van de installatie die in normale omstandigheden zichtbaar en toegankelijk zijn.
- ☐ zie rubriek inbreuken.
☐ zie rubriek opmerkingen.
- ☐ Bij ons bezoek werd geen visuele controle uitgevoerd.

1.2 Werkingsproeven

- ☒ Elk verlichtingstoestel werd gevoed in veiligheidsmodus, door het uitvallen van de voeding van de normale verlichting te simuleren, gedurende een periode die lang genoeg was om na te gaan of elke lamp brandde:
- ☐ met de testknop
☒ door de normale voeding uit te schakelen.
- ☐ zie hoofdstuk inbreuken.
☐ zie hoofdstuk opmerkingen.
- ☐ Tijdens ons bezoek werd de werking van de noodverlichting niet gecontroleerd.

1.3 Autonomieproeven

- ☒ Elk verlichtingstoestel werd gevoed in veiligheidsmodus, door het uitvallen van de voeding van de normale verlichting te simuleren, tijdens de hele opgegeven autonomie ervan, om na te gaan of elke lamp brandde. Daarbij werd de normale netspanning gedurende1..... uur onderbroken.
- ☒ Minimale autonomie vereist door de geldende voorschriften:1..... u.
- ☐ Aanwezigheid en gebruik van automatische testapparatuur, de resultaten van de hele opgegeven autonomie werden geregistreerd. Doc. ref.:
- ☐ De autonomieproeven gingen van start om8.....u.....
- ☐ zie hoofdstuk inbreuken.
☐ zie hoofdstuk opmerkingen.
- ☐ Tijdens ons bezoek werden geen autonomieproeven uitgevoerd. Controleer of de minimale autonomieduur voldoet aan de voorschriften die van toepassing zijn op de installatie waarvan sprake.
Een test van de door de fabrikant opgegeven autonomie moet jaarlijks uitgevoerd worden volgens NBN EN 50172.

1.4 Metingen van het verlichtingsniveau

- ☐ Het verlichtingsniveau werd gemeten binnen het volgende tijdsbestek: ...

Noot: het verlichtingsniveau werd tot 20 mm boven de grond gemeten.

Gebruikt meetapparaat	
Model/type	
Serienummer	
Ijking	Geldig tot

- ☐ zie hoofdstuk inbreuken.
☐ zie hoofdstuk opmerkingen.

☒ We hebben tijdens ons bezoek geen metingen van het verlichtingsniveau uitgevoerd. Controleer of de verlichtingsniveaus voldoen aan de voorschriften die van toepassing zijn op de installatie waarvan sprake.

2. Beschrijving van de gecontroleerde installatie

- ☒ Datum van installatie: geen gegevens beschikbaar
- ☒ Datum van oplevering van installatie: geen verslag gelijkvormigheidsonderzoek aanwezig
- ☐ Plan(nen)/schema('s): geen schema's aanwezig
- ☐ ...

2.1 Types noodverlichtingsinstallaties op basis van de definities van NBN EN 1838:

- ☒ Evacuatieverlichting
- ☐ Omgevingsverlichting (antipaniek)
- ☐ Verlichting van plaatsen waar gevaarlijke werkzaamheden worden uitgevoerd
- ☒ Noodverlichting van veiligheidssignalen
- ☐ ...

2.2 Noodvoeding

Type:

- ☐ Voedingssysteem met centrale bron (NBN EN 50171)
- ☐ Noodstroomaggregaat (wisselstroomgenerator)
- ☐ UPS
- ☐ Vaste accumulatorbatterijen (NBN EN 50272-2)
- ☒ Batterijen ingebouwd in de verlichtingstoestellen
- ☐ ...

Merk	Type	Referenties/kenmerken	Aantal

Geen gegevens beschikbaar van de geplaatste toestellen.

2.3 Nood-/veiligheidsverlichtingstoestellen

2.3.1. Type (*):

☒ (X) Gedecentraliseerde armaturen – Autonome noodverlichtingsblokken volgens NBN C 71-598-222 of NBN EN 60598-2-22

☐ (Z) Gecentraliseerde armaturen – Noodverlichtingstoestellen gevoed door een centrale bron

Merk	Type	Referenties/kenmerken	Aantal

2.3.2. Werkingswijze van de verlichtingstoestellen (*):

- ☒ (0) Niet-permanent (NP)
☐ (1) Permanent (P)
☐ (2) Gemengd niet-permanent (MNP)
☐ (3) Gemengd permanent (MP)
☐ (4) Samengesteld niet-permanent (CNP)
☐ (5) Samengesteld permanent (CP)
☐ (6) Satelliet (S)

2.3.3. Voorzieningen (****) :



- ☒ (A) Ingebouwde testvoorziening
☐ (B) Ingebouwde ruststandinstelling vanop afstand
☐ (C) Ingebouwde neutralisatiestandinstelling
☐ (D) Verlichtingstoestel voor plaatsen waar gevaarlijke werkzaamheden worden uitgevoerd
☒ (E) Met één of meer niet-vervangbare lampen en/of batterijen

2.3.4. Voor autonome blokken, minimale duur (***) van de noodwerkingstoestand volgens NBN EN 60598-2-22:

- ☐ 10 minuten
☒ 60 minuten
☐ 120 minuten
☐ 180 minuten

3. Gecontroleerde nood-/veiligheidsverlichtingstoestellen

- ☐ Zie punt 1: plan(nen)/schema('s): ref.....
☒ Zie onderstaande tabel(len):



4. Inbreuken

- Sommige toestellen werkten niet bij uitschakeling van de netspanning, zie bovenstaande lijst. (B1 5.5.8)
- De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.). geen enkele NV armatuur is benaamd.

-

5. Opmerkingen

Buiten het kader van dit onderzoek :

- Normale voeding van de toestellen moet op dezelfde kring aangesloten zijn als de normale verlichting van het betreffende lokaal.
- Het wordt aangeraden de toestellen te nummeren en een test- en onderhoudsregister bij te houden. Het is niet mogelijk om een lijst toe te voegen van de gecontroleerde NV aan dit verslag aangezien de noodverlichtingen geen unieke namen heeft.
- We raden ook aan om alle noodverlichting in kaart te brengen door middel van een situatieplan
- Test autonomie en meting verlichtingssterkte maken geen deel uit van deze controle.