

**VINÇOTTE asbl**

Organisme de contrôle agréé | Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail  
Siège social : Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique  
TVA BE 0402.726.875 • RPM Bruxelles • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Rue Phocas Lejeune 11 - 5032 Gembloux - Belgique - tél: +32 2 674 57 11 - contact@vincotte.be

Personne à contacter: YVES UREEL, Electricité

• Nos coordonnées  
Votre numéro de client: 0013747502

Numéro de contrat: 1051607/76000

Numéro de rapport: GEM/65/15246215/00/FR/000

• Vos coordonnées  
Réf:

• Données d'intervention  
Lieu: 500 - Facq Jambes  
Rue d'Enhaive, 188  
5100 Jambes (Namur)  
Date: 26/03/2026  
Effectuée par: HADINE WALID

FACQ  
Leuvensesteenweg, 561  
1930 Zaventem  
Belgique

## **ORAPPORT DE CONTROLE THERMOGRAPHIQUE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES EN FONCTIONNEMENT**

**INSTALLATION** : Tableaux repris au point II.

### **BASE DE L'EXAMEN**

Le contrôle a été effectué selon les prescriptions suivantes :

- PROCEDURE INTERNE THERMOGRAPHIE

### **RUBRIQUES DU RAPPORT**

- I. INFORMATIONS GÉNÉRALES
- II. LISTE DES INSTALLATIONS CONTRÔLÉES

### **CONCLUSION**

Les installations contrôlées ne présentaient aucune anomalie thermique au moment de notre contrôle.

0

Date d'émission : 10/04/2026

Nombre de pages : 3

Annexe(s) :

Distribution : or. 1  
cc.

Ir F. Dewint  
Directeur Général



## **I. INFORMATIONS GENERALES**

### **1. Accompagnateurs délégués par vos services :**

Néant.

### **2. Appareillage mis en oeuvre :**

- Caméra infrarouge :

Caméra dont l'agent est titulaire, possédant les caractéristiques techniques mentionnées dans le certificat de calibration.

0

### **3. Mesures**

Nos mesures ont été effectuées sur les installations en fonctionnement, avec la charge existant au moment de l'intervention.

Le delta de température est calculé entre l'anomalie et un élément de référence sujet aux mêmes conditions opérationnelles et environnementales.

Nous tenons à signaler que les anomalies enregistrées sont un instantané et peuvent présenter une évolution de la température.

### **4. Information supplémentaire**

Néant.



## II. LISTE DES INSTALLATIONS CONTROLEES

(*) Code :	<b>REM</b> = Remarque	<b>O</b> = Installation inaccessible et/ou protégée	<b>Avis (AV.) :</b>	<b>UR</b> (Urgent reparation) – à réparer d’urgence	<b>R</b> – Rappel
	<b>OK</b> = Pas d’observation	<b>FC</b> = Faible Charge		<b>RP</b> (Repair as soon as possible) – à réparer dès que possible	
	<b>PES</b> = Pas En Service			<b>TS</b> (To survey) – à surveiller	
				<b>FI</b> (For information) - pour information	

LOCALISATION	IDENTIFICATION	CODE (*)	CONSTATATION	ANNEXE	
				N°.	AV.
Cabine HT	Transformateur	OK			
Chaufferie +1	TD Chaufferie	OK			
Showroom	TD Coffret 1 à 12	O			
Cabine HT	Départ BT	OK			
Local technique	TGBT	OK			
Local technique	TD HVAC	OK			
Local technique	TD1 Showroom	OK			