

**VINÇOTTE asbl**

Organisme de contrôle agréé | Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail

Siège social : Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique

TVA BE 0402.726.875 • RPM Bruxelles • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Rue Phocas Lejeune 11 - 5032 Gembloux - Belgique - tél: +32 2 674 57 11 - contact@vincotte.be

Personne à contacter: GEOFFREY DEPREZ, Electricité

• Nos coordonnées

Votre numéro de client: 0100172739

Numéro de contrat: 1107850/179000

Numéro de rapport: GEM/65/15259614/00/FR/000

• Vos coordonnées

Réf: /

• Données d'intervention

Lieu: 850 - Facq DRL

Rue de Wallonie, 14

4432 Ans

Date: 30/03/2026

Effectuée par: HADINE WALID

Facq Logistics SA
Rue de Wallonie, 14
4432 Alleur(Ans)
Belgique

0RAPPORT DE CONTROLE THERMOGRAPHIQUE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES EN FONCTIONNEMENT

INSTALLATION : Dépôt Alleur (DRL)**BASE DE L'EXAMEN**

Le contrôle a été effectué selon les prescriptions suivantes :

- PROCEDURE INTERNE THERMOGRAPHIE

RUBRIQUES DU RAPPORT

- I. INFORMATIONS GÉNÉRALES
- II. LISTE DES INSTALLATIONS CONTRÔLÉES

CONCLUSION

Les installations contrôlées ne présentaient aucune anomalie thermique au moment de notre contrôle.

0

Date d'émission : 21/04/2026

Nombre de pages : 4

Annexe(s) : /

Distribution : or. 1
cc. /

Ir F. Dewint
Directeur Général



I. INFORMATIONS GENERALES

1. Accompagnateurs délégués par vos services :

Néant.

2. Appareillage mis en oeuvre :

- Caméra infrarouge :

Caméra dont l'agent est titulaire, possédant les caractéristiques techniques mentionnées dans le certificat de calibration.

0

3. Mesures

Nos mesures ont été effectuées sur les installations en fonctionnement, avec la charge existant au moment de l'intervention.

Le delta de température est calculé entre l'anomalie et un élément de référence sujet aux mêmes conditions opérationnelles et environnementales.

Nous tenons à signaler que les anomalies enregistrées sont un instantané et peuvent présenter une évolution de la température.

4. Information supplémentaire

Néant.



II. LISTE DES INSTALLATIONS CONTROLEES

(*) Code :	REM = Remarque	O = Installation inaccessible et/ou protégée	Avis (AV.) :	UR (Urgent reparation) – à réparer d’urgence	R – Rappel
	OK = Pas d’observation	FC = Faible Charge		RP (Repair as soon as possible) – à réparer dès que possible	
	PES = Pas En Service			TS (To survey) – à surveiller	
				FI (For information) - pour information	

LOCALISATION	IDENTIFICATION	CODE (*)	CONSTATATION	ANNEXE	
				N°.	AV.
Cabine HT (côté showroom)	Cellules HT	O	Non visible (blindé)		
Cabine HT (côté showroom)	Transformateur + protection BT	O	Néant sur zones visibles		
Zône enlèvements (Local BT)	TGBT	OK			
Zône enlèvements (Local BT)	TD Générateur	FC			
Zône enlèvements (Local BT)	TD Photovoltaïque	OK			
Hall 1 (mur bureaux)	TD hall 1 (2 Portes)	OK			
Hall 1 (mur bureaux)	TD commande éclairage	OK	A droite de TD hall 1		
Zone chargement machine nettoyage	TD Machine nettoyage	OK			
Hall 2	TD hall 2	OK			
Hall 2	TD réception	FC			
Hall 2 (à côté du TD hall 2)	TD commande éclairage	OK	A droite de TD hall 2		
Hall 2 (derrière bureau)	TD bureau réception	OK			
Hall 2	TD2 local chargeurs	FC			
Hall 2	TD1 Chargeurs	OK			



LOCALISATION	IDENTIFICATION	COD E (*)	CONSTATATION	ANNEXE	
				N°.	AV.
Local sprinklage	TD sprinkler	FC			
Extension/local technique entre extension et bâtiments existants	TD Chaufferie	FC			
Extension (Local charriots élévateurs)	TD Prises/éclairages (2 portes)	OK	prévoir repérage du TD		
Zone chargement machine nettoyage	TD Bornes	FC			
Extension (Local technique côté zone chargement)	TD exutoires (Brakel aéro)	FC			
Bureaux rez de chaussée - Passage enlèvements	TD bureaux	OK			
Bureaux rez de chaussée - Passage enlèvement	TD videophone	FC			
Bureaux 1er étage - Local informatique	TD UPS	FC			