

**VINÇOTTE asbl**

Organisme de contrôle agréé | Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail

Siège social : Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique

TVA BE 0402.726.875 • RPM Bruxelles • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Rue Phocas Lejeune 11 - 5032 Gembloux - Belgique - tél: +32 2 674 57 11 - contact@vincotte.be

Personne à contacter: BART JANSSENS, Electricité

• Nos coordonnées

Votre numéro de client: 0013747502

Numéro de contrat: 1051607/36000

Numéro de rapport: GEM/65/15245976/00/FR/000

• Vos coordonnées

Réf:

• Données d'intervention

Lieu: 660 - Anderlecht

Boulevard Industriel, 198

1070 Anderlecht

Date: 07/04/2026

Effectuée par: GIRARDO MARC

FACQ

Leuvensesteenweg, 561

1930 Zaventem

Belgique

0RAPPORT DE CONTROLE THERMOGRAPHIQUE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES EN FONCTIONNEMENT

INSTALLATION : Tableaux repris au point II.**BASE DE L'EXAMEN**

Le contrôle a été effectué selon les prescriptions suivantes :

- PROCEDURE INTERNE THERMOGRAPHIE

RUBRIQUES DU RAPPORT

I. INFORMATIONS GÉNÉRALES

II. LISTE DES INSTALLATIONS CONTRÔLÉES

CONCLUSION

Les installations contrôlées ne présentaient aucune anomalie thermique au moment de notre contrôle.

0

Ir F. Dewint
Directeur Général

Date d'émission : 10/04/2026

Nombre de pages : 4

Annexe(s) :

Distribution : or. 1
cc.



I. INFORMATIONS GENERALES

1. Accompagnateurs délégués par vos services :

Personnel sur place

Nous vous remercions pour votre collaboration active.

2. Appareillage mis en oeuvre :

- Caméra infrarouge :

Caméra dont l'agent est titulaire, possédant les caractéristiques techniques mentionnées dans le certificat de calibration.

0

3. Mesures

Nos mesures ont été effectuées sur les installations en fonctionnement, avec la charge existant au moment de l'intervention.

Le delta de température est calculé entre l'anomalie et un élément de référence sujet aux mêmes conditions opérationnelles et environnementales.

Nous tenons à signaler que les anomalies enregistrées sont un instantané et peuvent présenter une évolution de la température.

4. Information supplémentaire

Néant.



II. LISTE DES INSTALLATIONS CONTROLEES

(*) Code :	REM = Remarque	O = Installation inaccessible et/ou protégée	Avis (AV.) :	UR (Urgent reparation) – à réparer d’urgence	R – Rappel
	OK = Pas d’observation	FC = Faible Charge		RP (Repair as soon as possible) – à réparer dès que possible	
	PES = Pas En Service			TS (To survey) – à surveiller	
				FI (For information) - pour information	

LOCALISATION	IDENTIFICATION	CODE (*)	CONSTATATION	ANNEXE	
				N°.	AV.
Cabine HT	Cellule HT	O	Cellule blindée		
Cabine HT	BT TR 1	OK			
Cabine HT	BT TR 2	OK			
Cabine HT	HT TR 1	OK			
Cabine HT	HT TR 2	OK			
Cabine HT	TD Photovoltaïque / Enerdeal	OK			
Local Technique Show-Room	TGBT- ASLB	OK			
Local Technique Show-Room	TD Brakel aero / Kingspan	OK			
Local Technique Show-Room	TE Photovoltaïque	OK			
Local documentations(Showroom-accueil)	VB 2	FC			
Local documentations(Showroom-accueil)	BP 1	OK			
Local documentations(Showroom-accueil)	BP 2	OK			
Local documentations(Showroom-accueil)	TD Aérothermes Nova	FC			
Local documentations(Showroom-accueil)	TD exutoires Aéro Brakel / Kingspan	FC			
Show-Room (Bureaux)	VB 1	FC	Dans l'armoire --> cuisine		



LOCALISATION	IDENTIFICATION	CODE (*)	CONSTATATION	ANNEXE	
				N°.	AV.
Cuisine personnel (ISS)	VB Magazijn	OK			
Magasin (Comptoir)	BP 3	OK			
Nouveau bâtiment - Cuisine Collect&Go	TGBT	OK			
Nouveau bâtiment - Cuisine Collect&Go	Kingspan 1	OK	A l'entrée		
Nouveau bâtiment - Cuisine Collect&Go	Kingspan 2	OK	A l'entrée		

0